

Proyecto de inversión	QLE23002131536	2023	1	516347	REVESTIMIENTO CON ARENILLA EN CAMINO DE MODALIDAD 1, prog_pre=4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516347.0, meta_modifica=516347.0)	Cadereyta de Montes	Quintero	4	22	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1753.0, meta_modifica:1753.0})	[geo: {cve_municipio:4, localidad:258, direccion: 'CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA LOMA BONITA, 76547 LA LOMA BONITA, CADERETA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE CON EL PALMAR TOMAS LA CARRETERA A EL CH, lon:-99.595397, lat:20.641668})	30/09/2022	30/09/2022	516347	515854.13	515854.13	515854.13	515854.13	{tctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-AD-FISM-2022-80, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADERETA QUERETARO, monto:516001.95, importe_modificado:516001.95)}	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1753.0, meta_modifica:1753.0})	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1753.0, meta_modifica:1753.0})	Validado avances	En Ejecución	(obs1: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs2: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs3: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs4: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18))
Proyecto de inversión	QLE23002157670	2023	1	374589.01	CONSTRUCCION DE LOSA FIRME ARROYO DE ZITUNI EN CADERETA DE MONTES- 223959	Cadereyta de Montes	Quintero	4	22	[meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modifica:150.0})	[geo: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion: 'CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA ARROYO DE ZITUNI, 76516 ARROYO DE ZITUNI, CADERETA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A UN RADIO DE 500 M DEL KINDER, lon:-99.832273, lat:20.704453})	18/11/2022	18/11/2022	375000	374589.01	374589.01	374589.01	374589.01	{tctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-AD-FISM-2022-135, contratista:DELFINO GERARDO MARTINEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADERETA DE MONTES QUERETARO, monto:374589.01, importe_modificado:374589.01}}	[meta: {unidad_medida:Metro cuadrados, meta:150.0, meta_modifica:150.0})	[meta: {unidad_medida:Metro cuadrados, meta:150.0, meta_modifica:150.0})	Validado avances	En Ejecución	(obs1: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs2: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs3: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs4: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18))
Proyecto de inversión	QLE23002157949	2023	1	359760.57	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE YONTHÉ, 76510 YONTHÉ, CADERETA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 150 M DE LA ESCUELA PRIMARA JUSTO SIERRA, lon:-99.763596, lat:20.734433)	Cadereyta de Montes	Quintero	4	22	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.65, meta_modifica:358.65})	[geo: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion: 'CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA YONTHÉ, 76510 YONTHÉ, CADERETA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 150 M DE LA ESCUELA PRIMARA JUSTO SIERRA, lon:-99.763596, lat:20.734433)}	18/11/2022	18/11/2022	360000	359760.57	359760.57	359760.57	359760.57	{tctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-AD-FISM-2022-130, contratista:VERONICA VICZANO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADERETA DE MONTES QUERETARO, monto:359760.57, importe_modificado:359760.57}}	[meta: {unidad_medida:Metro cuadrados, meta:358.65, meta_modifica:358.65})	[meta: {unidad_medida:Metro cuadrados, meta:358.65, meta_modifica:358.65})	Validado avances	En Ejecución	(obs1: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs2: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs3: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs4: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18))
Proyecto de inversión	QLE23002151297	2023	1	359523.24	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE PROL. BERNARDO QUINTANA EN EL BARRIO LOS MARTINES DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE CADERETA DE MONTES- 146093	Cadereyta de Montes	Quintero	4	22	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.45, meta_modifica:123.45})	[geo: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion: 'CALLE PROL BERNARDO QUINTANA (SANTA MARÍA DEL PALMAR), 76540 EL PALMAR DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 150 M DE LA ESCUELA PRIMARA JUSTO SIERRA, lon:-99.763596, lat:20.734433)}	30/09/2022	30/09/2022	360000	359523.24	359523.24	359523.24	359523.24	{tctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-AD-FISM-2022-105, contratista:SERGIO PUEBLA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADERETA DE MONTES QUERETARO, monto:359523.24, importe_modificado:359523.24}}	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:123.45, meta_modifica:123.45})	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:123.45, meta_modifica:123.45})	Validado avances	En Ejecución	(obs1: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs2: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs3: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs4: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18))
Proyecto de inversión	QLE23002157375	2023	1	1707226.22	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CERRO PRIETO - 258416	Cadereyta de Montes	Quintero	4	22	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modifica:608.0})	[geo: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion: 'CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CERRO PRIETO, 76544 CERRO PRIETO, CADERETA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 250 M DEL JARDIN PRINCIPAL, lon:-99.642882, lat:20.705643)}	08/11/2022	08/11/2022	1708631	1707226.22	1707226.22	1707226.22	1707226.22	{tctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-AD-FISM-2022-133, contratista:EDMUNDO NIETO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CADERETA DE MONTES QUERETARO, monto:1707226.22, importe_modificado:1707226.22}}	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:608.0, meta_modifica:608.0})	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:608.0, meta_modifica:608.0})	Validado avances	En Ejecución	(obs1: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs2: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs3: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs4: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18))
Proyecto de inversión	QLE23002157193	2023	1	135286	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LOS REMEDIOS DEL MUNICIPIO DE CADERETA DE MONTES- 135286	Cadereyta de Montes	Quintero	4	22	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.82, meta_modifica:138.82})	[geo: {cve_municipio:4, localidad:190, direccion: 'CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LOS REMEDIOS, 76525 LOS REMEDIOS, CADERETA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 150 M DEL JARDIN PRINCIPAL, lon:-99.80837, lat:20.802533)}	30/09/2022	30/09/2022	280500	280352.74	280352.74	280352.74	280352.74	{tctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-AD-FISM-2022-119, contratista:LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADERETA DE MONTES QUERETARO, monto:280352.74, importe_modificado:280352.74}}	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:138.82, meta_modifica:138.82})	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:138.82, meta_modifica:138.82})	Validado avances	En Ejecución	(obs1: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs2: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs3: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs4: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18))
Proyecto de inversión	QLE23002170000.1	2023	1	719374.58	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 150 M DEL PRESICOLAR CUAUHUI, lon:-99.776359, lat:20.703348)	Cadereyta de Montes	Quintero	4	22	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:815.761, meta_modifica:815.761})	[geo: {cve_municipio:4, localidad:272, direccion: 'CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL RANCHITO, 76544 RANCHO EL MAGUEVAL, CADERETA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 150 M DEL PRESICOLAR CUAUHUI, lon:-99.776359, lat:20.703348)}	30/09/2022	30/09/2022	720000	719374.58	719374.58	719374.58	719374.58	{tctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-AD-FISM-2022-113, contratista:LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADERETA DE MONTES QUERETARO, monto:719374.58, importe_modificado:719374.58}}	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:815.761, meta_modifica:815.761})	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:815.761, meta_modifica:815.761})	Validado avances	En Ejecución	(obs1: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs2: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs3: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs4: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18))
Proyecto de inversión	QLE23002156115	2023	1	314815.5	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE EN CALLE SIN NOMBRE LA PUERTA- 222276	Cadereyta de Montes	Quintero	4	22	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.41, meta_modifica:475.41})	[geo: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion: 'CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA PUERTA, 76541 LA PUERTA, CADERETA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 150 M DEL PRESICOLAR CUAUHUI, lon:-99.79286, lat:20.628893)}	28/10/2022	28/10/2022	315000	314815.5	314815.5	314815.5	314815.5	{tctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-AD-FISM-2022-126, contratista:VERONICA VICZANO VERDI, convocante:MUNICIPIO DE CADERETA DE MONTES QUERETARO, monto:314815.5, importe_modificado:314815.5}}	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:475.41, meta_modifica:475.41})	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:475.41, meta_modifica:475.41})	Validado avances	En Ejecución	(obs1: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs2: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs3: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs4: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18))
Proyecto de inversión	QLE23002157501	2023	1	128322.46	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE UNIVERSIDAD T2BANZA - 226209	Cadereyta de Montes	Quintero	4	22	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.5, meta_modifica:160.5})	[geo: {cve_municipio:4, localidad:159, direccion: 'CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA T2BANZA, 76547 T2BANZA, CADERETA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 150 DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.596829, lat:20.613661)}	13/10/2022	13/10/2022	128322.46	128322.46	128322.46	128322.46	128322.46	{tctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-AD-FISM-2022-114, contratista:EDMUNDO NIETO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CADERETA DE MONTES QUERETARO, monto:128322.46, importe_modificado:128322.46}}	[meta: {unidad_medida:Metro lineales, meta:160.5, meta_modifica:160.5})	[meta: {unidad_medida:Metro lineales, meta:160.5, meta_modifica:160.5})	Validado avances	En Ejecución	(obs1: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs2: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs3: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18), obs4: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegomd, fecha:2023-04-18))

Proyecto de inversión	QIEZ03002114322	2023	1	187000	modificado:186453.781	01/1: [ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187000.0, meta_modifica:186453.781]	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PUERTO DE ZENTHE DEL MUNICIPIO DE CADREYTA - 138153	Cadereyta de Montes	Queretaro	4	22	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transferencia y Vialidad	San Identificar	Municipio de Cadereyta Queretaro	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modifica:da:85.0)]	[geo1: (eve_municipio:4, localidad:288, direccion:CALLE ACCESSO PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DEL ZENTHE, 76527 PUERTO DEL ZENTHE, CADREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE Y PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CADREYTA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTRONQUE A SAN JAVIER TOMA, lon:-99.60678135, lat:20.86171159)]	30/09/2022 20/07/2022	186453.78	186453.78	186453.78	186453.78	186453.78	186453.78	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-34, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADREYTA QUERETARO, monto:186453.78, importe_modificado:186453.78)]	[meta1: (unidad_metro_INICIO, ctos_PROCESO, edidaMetr ctos_FIN, avance:85.2114322/proyeto_PROCESO0)]	[2114322/proyeto_INICIO, 214332/proyeto_PROCESO, 2114322/proyeto_FIN, 214332/proyeto_PROCESO0]	Validado avances	Terminado	Si observaciones	(obs1: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18], obs2: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18], obs3: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18], obs4: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18], obs5: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18])
Proyecto de inversión	QIEZ03002114992	2023	1	354500	modificado:354231.531	01/1: [ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354500.0, meta_modifica:354231.531]	CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE EMPEDRADO EMPACADO EN MONTERO EN CALLE ARROYO VERDE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ZITUNIL DEL MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES - 140592	Cadereyta de Montes	Queretaro	4	22	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transferencia y Vialidad	San Identificar	Municipio de Cadereyta Queretaro	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.17, meta_modifica:da:283.17)]	[geo1: (eve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE ARROYO VERDE RANCHERIA ARROYO DE ZITUNIL, 76516 ARROYO DE ZITUNIL, CADREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE ARROYO ESCONDIDO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE ARROYO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 40 METROS DEL PREESCOLAR C, lon:-99.832137, lat:20.704428)]	30/09/2022 20/07/2022	354231.53	354231.53	354231.53	354231.53	354231.53	354231.53	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-52, contratista:H R CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADREYTA QUERETARO, monto:354231.53, importe_modificado:354231.53)]	[meta1: (unidad_metro_INICIO, ctos_PROCESO, avance:283.2114992/proyeto_INICIO, 2114992/proyeto_FIN, 2114992/proyeto_FIN)]	[2114992/proyeto_INICIO, 2114992/proyeto_PROCESO, 2114992/proyeto_FIN]	Validado avances	Terminado	Si observaciones	(obs1: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18], obs2: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18], obs3: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18], obs4: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18])
Proyecto de inversión	QIEZ03002113145	2023	1	990000	modificado:989632.181	01/1: [ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, meta_modifica:989632.181]	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 2500 ML EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LA CONCEPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES - 148506	Cadereyta de Montes	Queretaro	4	22	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vialidad	San Identificar	Municipio de Cadereyta Queretaro	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modifica:da:45.0)]	[geo1: (eve_municipio:4, localidad:83, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, 76515 PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, CADREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CAL, lon:-99.846798, lat:20.694492)]	30/09/2022 20/07/2022	989632.18	989632.18	989632.18	989632.18	989632.18	989632.18	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-08, contratista:H R CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADREYTA QUERETARO, monto:989766.22, importe_modificado:989766.22)]	[meta1: (unidad_metro_INICIO, ctos_PROCESO, avance:45.2117045/proyeto_FIN)]	[2117045/proyeto_INICIO, 2117045/proyeto_PROCESO, 2117045/proyeto_FIN]	Validado avances	Terminado	Si observaciones	(obs1: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18], obs2: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18], obs3: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18])
Proyecto de inversión	QIEZ03002109163	2023	1	412500	modificado:410462.931	01/1: [ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412500.0, meta_modifica:410462.931]	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES - 59779	Cadereyta de Montes	Queretaro	4	22	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identificar	Municipio de Cadereyta Queretaro	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:392.10, meta_modifica:da:392.0)]	[geo1: (eve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA RANCHERIA ALTAMIRA, 76534 ALTAMIRA (LA BONCOTTA), CADREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA Y CARRETERA ENTROÑQUE SAN JAVIER, CARRETERA ALTAMIRA LA OBRA SE ENCUENTRA A 360 ME, lon:-99.5649363, lat:20.7531146)]	30/09/2022 15/06/2022	410462.93	410462.93	410462.93	410462.93	410462.93	410462.93	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-14, contratista:G-INCOETERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADREYTA QUERETARO, monto:410462.93, importe_modificado:410462.93)]	[meta1: (unidad_metro_INICIO, ctos_PROCESO, avance:392.2105963/proyeto_INICIO, 2105963/proyeto_FIN)]	[2105963/proyeto_INICIO, 2105963/proyeto_PROCESO, 2105963/proyeto_FIN]	Validado avances	Terminado	Si observaciones	(obs1: [observación:El "Monto Modificado", no coincide con el Acta de Entrega, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18])
Proyecto de inversión	QIEZ03002111145	2023	1	300000	modificado:296452.491	01/1: [ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, meta_modifica:296452.491]	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TIZQUIA DEL MUNICIPIO DE CADREYTA - 117909	Cadereyta de Montes	Queretaro	4	22	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identificar	Municipio de Cadereyta Queretaro	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:239.64, meta_modifica:da:239.64)]	[geo1: (eve_municipio:4, localidad:119, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TIZQUIA, 76547 TIZQUIA, CADREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTÁ UBICADA A 120 METROS DE LA IGLESLIA Y A 200 DE LA P, lon:-99.627286, lat:20.637477)]	04/08/2022 21/06/2022	296452.49	296452.49	296452.49	296452.49	296452.49	296452.49	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-12, contratista:G-INCOETERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADREYTA QUERETARO, monto:296452.69, importe_modificado:296452.69)]	[meta1: (unidad_metro_INICIO, ctos_PROCESO, avance:239.2110145/proyeto_FIN)]	[2110145/proyeto_INICIO, 2110145/proyeto_PROCESO, 2110145/proyeto_FIN]	Validado avances	Terminado	Si observaciones	(obs1: [observación:Los datos capturados indican "Sin anticipo", pero de la cláusula Sexta se desprende la entrega de un anticipo al contratista, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18])
Proyecto de inversión	QIEZ03002113197	2023	1	95500	modificado:99499.921	01/1: [ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95500.0, meta_modifica:99499.921]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE BOSASNI DEL MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES - 123759	Cadereyta de Montes	Queretaro	4	22	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	Municipio de Cadereyta Queretaro	[meta1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modifica:da:10.0)]	[geo1: (eve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BOSASNI, 76515 BOSASNI, CADREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA COMUNIDAD ESTA UBICADA TOMANDO LA CARRETERA A LA LOCALIDAD D, lon:99.8466, lat:20.704933)]	15/08/2022 10/07/2022	99499.92	99499.92	99499.92	99499.92	99499.92	99499.92	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-01, contratista:G-INCOETERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADREYTA QUERETARO, monto:345267.5, importe_modificado:345267.5)]	[meta1: (unidad_metro_INICIO, ctos_PROCESO, avance:10.2111397/proyeto_INICIO)]	[2111397/proyeto_INICIO, 2111397/proyeto_PROCESO, 2111397/proyeto_FIN]	Validado avances	Terminado	Si observaciones	(obs1: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18], obs2: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18], obs3: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18])
Proyecto de inversión	QIEZ03002113161	2023	1	237500	modificado:236652.161	01/1: [ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237500.0, meta_modifica:236652.161]	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 2500 ML EN LA LOCALIDAD DE LOS ARTEAGA DEL MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES - 125720	Cadereyta de Montes	Queretaro	4	22	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	Municipio de Cadereyta Queretaro	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modifica:da:10.0)]	[geo1: (eve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS ARTEAGA, 76534 RANCHO LOS ARTEAGA, CADREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE Y TOMA LA CARRETERA FEDERAL 120 HASTA EL ENTROÑQUE A LA CARRETERA SAN JOAQUIN HASTA EL ENTROÑQUE A LA CARRETERA A, lon:-99.544111, lat:20.899972)]	20/08/2022 20/07/2022	236652.16	236652.16	236652.16	236652.16	236652.16	236652.16	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-57, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CADREYTA QUERETARO, monto:521513.16, importe_modificado:521513.16)]	[meta1: (unidad_metro_INICIO, ctos_PROCESO, avance:10.2111761/proyeto_FIN)]	[2111761/proyeto_INICIO, 2111761/proyeto_PROCESO, 2111761/proyeto_FIN]	Validado avances	Terminado	Si observaciones	(obs1: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18], obs2: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18], obs3: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18])
Proyecto de inversión	QIEZ03002113177	2023	1	300000	modificado:299738.271	01/1: [ciclo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, meta_modifica:299738.271]	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CHILAR EN CADREYTA DE MONTES - 123078	Cadereyta de Montes	Queretaro	4	22	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transferencia y Vialidad	San Identificar	Municipio de Cadereyta Queretaro	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:305.42, meta_modifica:da:305.42)]	[geo1: (eve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL CHILAR, 76548 EL CHILAR, CADREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA, lon:-99.702411, lat:20.578122)]	30/09/2022 20/07/2022	299738.27	299738.27	299738.27	299738.27	299738.27	299738.27	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FISM-2022-81, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADREYTA QUERETARO, monto:299738.32, importe_modificado:299738.32)]	[meta1: (unidad_metro_INICIO, ctos_PROCESO, avance:305.2113077/proyeto_INICIO, 2113077/proyeto_FIN)]	[2113077/proyeto_INICIO, 2113077/proyeto_PROCESO, 2113077/proyeto_FIN]	Validado avances	Terminado	Si observaciones	(obs1: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18], obs2: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18], obs3: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18], obs4: [observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligs de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadm, fecha:2023-04-18])

Proyecto de inversión
QIE2303011376
2023

[f1]: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599289.38}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MONTERO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD 2DA ETAPA DE LOS MAQUEDA - 132980

[meta1]: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.87, meta_modificada:618.87}

[gro1]: {ve_municipio:4, localidad:62, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LOS MAQUEDA, 76513 LOS MAQUEDA, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALI, lon:-99.743979, lat:20.706693}

30.09.2022
30.07.2022
599289.38
599289.38
599289.38
599289.38
599289.38
599289.38

[t1]: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-AD-FISM-2022-44, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:599342.9, importe_modificado:599342.9}

[meta1]: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.87}

[2113276/proyecto_FIN, 2113276/proyecto_INICIO, 2113276/proyecto_PROCESO, 2113276/proyecto_FIN]

Validado avances
Sin observaciones
Terminado

[obs1: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligas de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadom, fecha:2023-04-18), obs2: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligas de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadom, fecha:2023-04-18), obs3: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligas de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadom, fecha:2023-04-18), obs4: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligas de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadom, fecha:2023-04-18)]

Proyecto de inversión
QIE2303011797
2023

[f1]: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:283949.58}

IMPERMEABILIZACIÓN DE TAQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MEMBRILLO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES - 148716

[meta1]: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}

[gro1]: {ve_municipio:4, localidad:63, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL MEMBRILLO, 76529 EL MEMBRILLO, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CADEREYTA DE MONTES 1, lon:-99.66526, lat:20.81292}

30.09.2022
20.07.2022
283949.58
283949.58
283949.58
283949.58
283949.58
283949.58

[t1]: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-AD-FISM-2022-63, contratista:URBANKAZACIONES JMY DE KD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:284057.38, importe_modificado:284057.38}

[meta1]: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}

[2117067/proyecto_FIN, 2117067/proyecto_INICIO, 2117067/proyecto_PROCESO, 2117067/proyecto_FIN]

Validado avances
Sin observaciones
Terminado

[obs1: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligas de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadom, fecha:2023-04-18), obs2: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligas de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadom, fecha:2023-04-18), obs3: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligas de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadom, fecha:2023-04-18), obs4: (observación:Verificar que los detalles de los contratos coincidan con actas de entrega. Verificar ligas de los contratos, trimestre:1.0, usuario:guadalupeortegadom, fecha:2023-04-18)]

L.E. MIGUEL MARTÍNEZ PEÑALOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.