



2023	3	QUEZ230302245961	Proyecto de inversión	84650	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84650.0, modificado:84650.0}}	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LA MESETA-139929	Queretaro	4	22	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cadereyta de Montes	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	139929	5	5	3	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JADE RANCHERIA LA MESETA, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE DIAMANTE, CALLE JADE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.807612, lat:20.84529}}	12-07-2023	16-08-2023	84660	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2245961/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones
2023	3	QUEZ230302245963	Proyecto de inversión	130850	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130850.0, modificado:130850.0}}	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LOS VAZQUEZ-139964	Queretaro	4	22	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cadereyta de Montes	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	139964	8	8	5	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO BARRIO LOS VAZQUEZ, 76516 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE IGNACIO PEREZ, CALLE JUVENTUD ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CENTR DE LA LO, lon:-99.825746, lat:20.701178}}	12-07-2023	16-08-2023	130860	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2245963/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	
2023	3	QUEZ230302245967	Proyecto de inversión	100050	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100050.0, modificado:100050.0}}	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PUERTO DEL CHIQUIHUIE-139988	Queretaro	4	22	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cadereyta de Montes	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	139988	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:84, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO RANCHERIA PUERTO DEL CHIQUIHUIE, 76516 PUERTO DE CHIQUIHUIE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE MAZATLAN, CALLE PUERTO TAMPCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN U, lon:-99.835512, lat:20.70619}}	12-07-2023	16-08-2023	100060	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2245967/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones		
2023	3	QUEZ230302245975	Proyecto de inversión	238650	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238650.0, modificado:238650.0}}	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES VILLA NUEVA-140018	Queretaro	4	22	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cadereyta de Montes	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	140018	5	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA VILLA NUEVA, 76514 VILLA NUEVA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE AQUILES SERDAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DEL CENTRO DE, lon:-99.819131, lat:20.68299}}	12-07-2023	13-09-2023	238660	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2245975/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones		
2023	3	QUEZ230302243423	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO VILLA3A ETAPA ZITUNI-125148	Queretaro	4	22	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y vialidades	Cadereyta de Montes	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	125148	5	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.42, meta_modificada:209.42}}	1	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA ZITUNI, 76516 ZITUNI, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PREECOLAR RUBEN DARIO, lon:-99.831345, lat:20.712033}}	04-07-2023	04-09-2023	39979.48	400000	11975.84	11975.84	11975.84	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-68, contratista:ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:119922.02, importe_modificado:119922.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}}	{2243423/ proyecto_ PROCESO_ 2243423/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones
2023	3	QUEZ230302250878	Proyecto de inversión	700000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO I MADRERO 3A ETAPA SAN MARTIN FLORIDA-168398	Queretaro	4	22	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y vialidades	Cadereyta de Montes	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	168398	5	18	17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.27, meta_modificada:523.27}}	1	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:102, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSO RANCHERIA SAN MARTIN FLORIDA, 76517 SAN MARTIN FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 M AL, lon:-99.826545, lat:20.753866}}	01-08-2023	01-11-2023	700000	209869.24	209869.24	209869.24	209869.24	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-36, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:699564.12, importe_modificado:699564.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}	{2250878/ proyecto_ PROCESO_ 2250878/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	
2023	3	QUEZ230302251261	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE ACCESO LA ETAPALA ESPERANZA-170211	Queretaro	4	22	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Urbanización	Cadereyta de Montes	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	170211	5	14	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:129.28, meta_modificada:129.28}}	1	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:75, direccion:CALLE LA ESPERANZA, 76534 LA ESPERANZA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 400 M AL SUR OESTE DE, lon:-99.539239, lat:20.98669}}	02-08-2023	02-11-2023	64203.69	650000	134760.81	134760.81	134760.81	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-51, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:645202.69, importe_modificado:649202.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}}	{2251261/ proyecto_ PROCESO_ 2251261/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	
2023	3	QUEZ230302246241	Proyecto de inversión	136150	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136150.0, modificado:136150.0}}	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L BARRIO DE GUADALUPE CHARCO FRIO-141494	Queretaro	4	22	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Vivienda	Cadereyta de Montes	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	141494	5	5	4	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE ARROYO VERDE RANCHERIA DE GUADALUPE (CHARCO FRIO), 76536 BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRIO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE RIO BLANCO, CALLE RIO COLORADO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE U, lon:-99.704118, lat:20.70917}}	13-07-2023	16-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2246241/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones			
2023	3	QUEZ230302245992	Proyecto de inversión	161650	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161650.0, modificado:161650.0}}	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES ARROYO DE ZITUNI-140122	Queretaro	4	22	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cadereyta de Montes	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	140122	5	10	6	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE ARROYO VERDE RANCHERIA ARROYO DE ZITUNI, 76516 ARROYO DE ZITUNI, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ARROYO GRANDE Y CALLE ARROYO VERDE, CALLE ARROYO SECO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DE, lon:-99.832427, lat:20.704535}}	12-07-2023	16-08-2023	161660	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2245992/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones		

{obs1: {observación:Fecha de firma no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandraperez, fecha:2023-10-12}}

{obs2: {observación:Fecha de firma no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandraperez, fecha:2023-10-12}}

{obs3: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperez, fecha:2023-10-12}}

{obs4: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperez, fecha:2023-10-12}}

{obs5: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperez, fecha:2023-10-12}}

2023	3	QUE230302246000	Proyecto de inversión	161650	(ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161650.0, modificado:161650.0})	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES BARRIO SAN DIEGO - 140153	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0})	(geo:1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 12 DICIEMBRE BARRIO SAN DIEGO, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE 12 DICIEMBRE Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CENT, lon:-99.819468, lat:20.686052})	12-07-2023	16-08-2023	161660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0})	(2246000/ proyecto_ INICIO)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUE230302246003	Proyecto de inversión	161650	(ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161650.0, modificado:161650.0})	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES VILLA GUERRERO - 140172	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0})	(geo:1: {cve_municipio:4, localidad:126, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA VILLA GUERRERO, 76513 VILLA GUERRERO, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE EL ROSAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DETRO DE UN RADIO DE 300 M D, lon:-99.758015, lat:20.69626})	12-07-2023	16-08-2023	161660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0})	(2246003/ proyecto_ INICIO)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	QUE230302250904	Proyecto de inversión	500000	(ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE DE ACCESO 3A ETAPA EL RANCHITO 168499	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.21, meta_modificada:608.21})	(geo:1: {cve_municipio:4, localidad:378, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RANCHITO, 76513 EJIDO VILLA GUERRERO BOÑÚ PARCELA 56 (FAMILIA TREJO RUEDAS), CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OB, lon:-99.776197, lat:20.70472})	01-08-2023	01-11-2023	500000	498058.9	149839.77	149839.77	149839.77	149839.77	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-91, contratista:IGNACIO ESTRADA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:498058.9, importe_modificado:498058.9})	(meta:1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:200.0})	(2250904/ proyecto_ PROCESO, 2250904/ proyecto_ INICIO)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	QUE230302246254	Proyecto de inversión	264650	(ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264650.0, modificado:264650.0})	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L LA PASTILLA - 141538	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0})	(geo:1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA PASTILLA, 76523 LA PASTILLA, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 20, lon:-99.700547, lat:20.94824})	13-07-2023	16-08-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0})	(2246254/ proyecto_ INICIO)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	QUE230302246274	Proyecto de inversión	147000	(ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0})	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L CERRO BLANCO - 141648	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0})	(geo:1: {cve_municipio:4, localidad:307, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CERRO BLANCO, 76529 CERRO BLANCO SECCIÓN DOS, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE , lon:-99.612914, lat:20.841775})	13-07-2023	16-08-2023	147000	4050.28	4050.28	4050.28	4050.28	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-11, contratista:JORGE RAMON VARGAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:587336.95, importe_modificado:587336.95})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0})	(2246274/ proyecto_ PROCESO, 2246274/ proyecto_ INICIO)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	(obs:1: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12})	
2023	3	QUE230302246011	Proyecto de inversión	69250	(ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69250.0, modificado:69250.0})	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EL TERRERO - 140202	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0})	(geo:1: {cve_municipio:4, localidad:115, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL TERRERO, 76545 EL TERRERO, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200, lon:-99.655003, lat:20.65667})	12-07-2023	16-08-2023	69250	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0})	(2246011/ proyecto_ INICIO)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	QUE230302246014	Proyecto de inversión	224050	(ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224050.0, modificado:224050.0})	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES BELLA VISTA DEL RIO - 140230	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0})	(geo:1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:CALLE CONSTITUYENTES RANCHERIA BELLA VISTA DEL RIO, 76545 BELLA VISTA DEL RIO, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE SONORA, CALLE DURANGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DEL CENTRO, lon:-99.571589, lat:20.690458})	12-07-2023	13-09-2023	224050	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-98, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:222430.46, importe_modificado:222430.46})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0})	(2246014/ proyecto_ INICIO)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	(obs:1: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12})	
2023	3	QUE230302246021	Proyecto de inversión	84650	(ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84650.0, modificado:84650.0})	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LA PASTILLA - 140298	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0})	(geo:1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA PASTILLA, 76523 LA PASTILLA, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 20, lon:-99.700645, lat:20.947513})	12-07-2023	16-08-2023	84650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-100, contratista:HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:84426.54, importe_modificado:84426.54})	(meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0})	(2246021/ proyecto_ INICIO)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	3	QUEZ230302243644	Proyecto de inversión	965771	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965771.0, modificado:965771.0)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO EN CALLE MELCHOR OCAMPO 1A ETAPA VILLA GUERRERO - 126143	Queretaro	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Montes	126143	5	12	8	0	1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.03, meta_modificada:814.03)}	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:126, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA VILLA GUERRERO, 76513 VILLA GUERRERO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LAS FUELTES, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 270 M AL NORESTE DE LA, lon:-99.759313, lat:20.698818)}	05-07-2023	02-10-2023	965071.12	965771	289213.34	289213.34	289213.34	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-33, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocado:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:965071.12, importe_modificado:965071.12)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0)}	{2243644/proyecto_2243644/proyecto_2243644/INICIO, 2243644/PROCESO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	{obs1: (observación:Cantidad de fotos no coincide con anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12)}
2023	3	QUEZ230302246288	Proyecto de inversión	147000	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0)}	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L EL LIMON - 141729	Queretaro	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Montes	141729	5	5	4	0	1	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:207, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL LIMÓN, 76528 EL LIMÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DE, lon:-99.589353, lat:20.861333)}	13-07-2023	16-08-2023	14684.34	147000	44050.27	44050.27	44050.27	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-11, contratista:JORGE RAMON VARGAS JIMENEZ, convocado:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:587336.95, importe_modificado:587336.95)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	{2246288/proyecto_2246288/proyecto_2246288/INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	{obs1: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs3: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs4: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12)}
2023	3	QUEZ230302246295	Proyecto de inversión	147000	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0)}	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L LA CALERA - 141760	Queretaro	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Montes	141760	5	5	4	0	1	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:208, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA CALERA (LOS GUERREROS), 76534 LA CALERA (LOS GUERREROS), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-99.584553, lat:20.816716)}	13-07-2023	16-08-2023	14684.34	147000	44050.27	44050.27	44050.27	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-11, contratista:JORGE RAMON VARGAS JIMENEZ, convocado:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:587336.95, importe_modificado:587336.95)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	{2246295/proyecto_2246295/proyecto_2246295/INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	{obs1: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs3: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12)}
2023	3	QUEZ230302250934	Proyecto de inversión	250000	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0)}	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE DE ACCESO 3A ETAPA SAN JUAN DE LA ROSA BARRIO LOS MATEOS - 168615	Queretaro	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Montes	168615	5	7	3	0	1	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:90.75, meta_modificada:90.75)}	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:261, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JUAN DE LA ROSA, 76525 LOS MATEOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 M DEL NORTE, lon:-99.777426, lat:20.787473)}	01-08-2023	02-10-2023	249929.73	250000	249929.73	249929.73	249929.73	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-54, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocado:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:249929.73, importe_modificado:249929.73)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:90.75)}	{2250934/proyecto_2250934/proyecto_2250934/INICIO, 2250934/PROCESO, 2250934/PROCESO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	{obs1: (observación:Fecha de firma de contrato no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:Cantidad de fotos no coincide con anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12)}
2023	3	QUEZ230302250960	Proyecto de inversión	600000	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO EN AV CONSTITUYENTES 1A ETAPA LA VEGA BELLA VISTA DEL RIO - 168745	Queretaro	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Montes	168745	5	15	5	0	1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.62, meta_modificada:558.62)}	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:213, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA BELLA VISTA DEL RIO, 76545 BELLA VISTA DEL RIO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VARSOVIA, CALLE BUENOS AIRES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE, lon:-99.575104, lat:20.695311)}	01-08-2023	02-10-2023	599596.45	600000	179851.64	179851.64	179851.64	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-80, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocado:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:599595.45, importe_modificado:599595.45)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0)}	{2250960/proyecto_2250960/proyecto_2250960/INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones
2023	3	QUEZ230302243686	Proyecto de inversión	840000	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN BOULEVARD DE ACCESO BOYE - 126311	Queretaro	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Montes	126311	5	5	3	0	1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.5, meta_modificada:465.5)}	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE GLADIOLA RANCHERIA BOYÉ, 76543 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE GIRASOL, CALLE ALCATRAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL LINDZO CHARRRO, lon:-99.740832, lat:20.684071)}	05-07-2023	02-10-2023	839099.62	840000	839099.62	839099.62	839099.62	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-65, contratista:HECTOR RUIZ FLORES, convocado:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:839099.62, importe_modificado:839099.62)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2243686/proyecto_2243686/proyecto_2243686/INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	{obs1: (observación:Fecha de firma no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12)}
2023	3	QUEZ230302243702	Proyecto de inversión	567000	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, modificado:567000.0)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO EN CALLE AGUSTIN MELGAR 2A ETAPA DETHIGA - 126433	Queretaro	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Montes	126433	5	10	5	0	1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.55, meta_modificada:638.55)}	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR RANCHERIA SAN RAFAEL DETHIGA, 76543 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FRANCISCO MARQUES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 160 M HACIA EL NORTE DE LA, lon:-99.727603, lat:20.684144)}	05-07-2023	02-10-2023	566808.6	567000	566808.6	566808.6	566808.6	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-10, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocado:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:566808.6, importe_modificado:566808.6)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.0)}	{2243702/proyecto_2243702/PROCESO, 2243702/PROCESO, 2243702/INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	{obs1: (observación:Fecha de firma no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:Cantidad de fotos no coincide con anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12)}
2023	3	QUEZ230302250983	Proyecto de inversión	800000	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES BELLA HERMOSA BELLA VISTA DEL RIO - 168847	Queretaro	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Montes	168847	5	14	6	0	1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.51, meta_modificada:509.51)}	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:213, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BELLA VISTA DEL RIO, 76545 BELLA VISTA DEL RIO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BRENCHA GARDENIA Y CALLE DALIA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE VISTA HE, lon:-99.576263, lat:20.690491)}	01-08-2023	01-11-2023	796053.74	800000	796053.74	796053.74	796053.74	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-117, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocado:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:796053.74, importe_modificado:796053.74)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2250983/proyecto_2250983/INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones

2023	3	QUEZ230302251006	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, meta_modificado:400000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO EN CAMINO DE ACCESO FLORIDA - 168914	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	168914	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.82, meta_modificada:449.82}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:41, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA FLORIDA, 76526 LA FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 660 M DE LA ESCUELA PRIM, lon:-99.786387, lat:20.859014}}	01-08-2023	01-11-2023	399178.53	400000	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-54, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:399178.53, importe_modificado:399178.53}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2251006/ proyecto_ INICIO)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	{obs1: {observación:Fecha de firma no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}}
2023	3	QUEZ230302251019	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, meta_modificado:500000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO EN CALLE DE ACCESO SOMBRERETE - 168975	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	168975	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.86, meta_modificada:506.86}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:111, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SOMBRERETE, 76530 SOMBRERETE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 M HACIA EL SURESTE DE, lon:-99.665605, lat:20.788182}}	01-08-2023	01-11-2023	499137.82	500000	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-52, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:499137.82, importe_modificado:499137.82}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2252019/ proyecto_ INICIO)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	{obs1: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}}
2023	3	QUEZ230302244644	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, meta_modificado:250000.0}}	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO LAS LOJAS - 131605	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	131605	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.35, meta_modificada:87.35}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:141, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS LOJAS, 76535 LAS LOJAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 M HACIA EL NORESTE DE, lon:-99.430667, lat:20.986237}}	07-07-2023	07-09-2023	249913.18	250000	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-43, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:249913.18, importe_modificado:249913.18}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	(2244644/ proyecto_ INICIO)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	{obs1: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}}
2023	3	QUEZ230302244656	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, meta_modificado:200000.0}}	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LAS LOMAS - 131637	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	131637	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.04, meta_modificada:72.04}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:392, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS LOMAS, 76529 LAS LOMAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 145 M HACIA EL OESTE DE, lon:-99.628333, lat:20.900372}}	07-06-2023	07-09-2023	199718.77	200000	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-52, contratista:CRISTOBAL HERNANDEZ PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:199718.77, importe_modificado:199718.77}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:24.13}}	(2244656/ proyecto_ PROCESO)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	{obs1: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}}
2023	3	QUEZ230302243186	Proyecto de inversión	1382500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382500.0, meta_modificado:1382500.0}}	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEÑUELA LOS VAZQUEZ - 124052	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	124052	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.57, meta_modificada:192.57}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PEÑUELA BARRIO LOS VAZQUEZ, 76516 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LA PEÑUELA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE IGNACIO PEREZ A LIN COSTADO DE LA SECUNDARIA GENERAL CENTENARIO 5 DE MAYO, lon:-99.821878, lat:20.700152}}	04-07-2023	02-10-2023	1382000.78	1382500	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-66, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:378449.54, importe_modificado:378449.54}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	(2243186/ proyecto_ INICIO)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	{obs1: {observación:Fecha de firma de contrato no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-11}}
2023	3	QUEZ230302244671	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, meta_modificado:300000.0}}	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO EL DEVISADERO - 131759	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	131759	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.14, meta_modificada:106.14}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:260, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL DEVISADERO, 76535 LOMA LARGA (LA MAROMA), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 2 KM HAC, lon:-99.452715, lat:20.927346}}	07-07-2023	07-09-2023	299946.44	300000	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-104, contratista:ARMANDO HERNANDEZ EUGENIO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299546.44, importe_modificado:299546.44}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:30.0}}	(2244671/ proyecto_ INICIO)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	{obs1: {observación:Verificar momentos contables, no coincide con anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-11}}
2023	3	QUEZ230302244679	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, meta_modificado:250000.0}}	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO PUERTO DE LA LUZ - 131790	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	131790	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.35, meta_modificada:87.35}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PUERTO DE LA LUZ, 76535 PUERTO DE LA LUZ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 180 M HACIA, lon:-99.410773, lat:20.999275}}	07-07-2023	07-09-2023	206889.34	250000	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-46, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:249689.34, importe_modificado:249689.34}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:29.0}}	(2244679/ proyecto_ INICIO)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	{obs1: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs5: {observación:Fecha de firma y fecha de contrato es la misma, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-19}}

2023	3	QUE230302244690	Proyecto de inversión	250000	21	2	4	Queadero	<p>(ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0])</p> <p>CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO OCOTITLAN - 131824</p>	Municipio de Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Transportes y vialidades	Sin identificar	131824	5	3	2	1	<p>(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:87.35, meta_modificada:87.35])</p> <p>(geo1: [cve_municipio:4, localidad:70, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA OCOTITLÁN, 76535 OCOTITLÁN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 700 M HACIA EL SUROESTE D, lon:-99.417098, lat:20.116162])</p>	<p>(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-49, contratista:DANIELA GUADALUPE RIVERA AMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:248255.34, importe_modificado:248255.34])</p> <p>(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:20.0])</p> <p>(2244690/ proyecto_ INICIO)</p>	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs2: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs3: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs4: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12])
2023	3	QUE230302244698	Proyecto de inversión	250000	22	4	4	Queadero	<p>(ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0])</p> <p>CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO ADJUNTITAS II - 131860</p>	Municipio de Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Transportes y vialidades	Sin identificar	131860	5	3	2	0	<p>(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:87.35, meta_modificada:87.35])</p> <p>(geo1: [cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA ADJUNTITAS DOS, 76539 ADJUNTITAS DOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 M HACIA EL O, lon:-99.502106, lat:20.927128])</p>	<p>(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-82, contratista:JORGE RAMON VARGAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:249519.77, importe_modificado:249519.77])</p> <p>(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0])</p> <p>(2244698/ proyecto_ INICIO)</p>	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs2: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs3: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs4: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs5: [observación:Fecha de terminación no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-19])
2023	3	QUE230302244708	Proyecto de inversión	250000	22	4	4	Queadero	<p>(ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0])</p> <p>CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO SAN JUAN ENRAMADAS - 131903</p>	Municipio de Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Transportes y vialidades	Sin identificar	131903	5	6	4	0	<p>(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:87.35, meta_modificada:87.35])</p> <p>(geo1: [cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JUAN DE ENRAMADAS, 76539 SAN JUAN DE ENRAMADAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 1, lon:-99.511857, lat:20.922758])</p>	<p>Sin contratos nuevos en el trimestre</p> <p>(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0])</p> <p>(2244708/ proyecto_ INICIO)</p>	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs2: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs3: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs4: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12])
2023	3	QUE230302244716	Proyecto de inversión	217000	22	4	4	Queadero	<p>(ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:217000.0])</p> <p>CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO EL TIMBRE - 131957</p>	Municipio de Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Transportes y vialidades	Sin identificar	131957	5	6	4	0	<p>(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:74.96, meta_modificada:74.96])</p> <p>(geo1: [cve_municipio:4, localidad:133, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL TIMBRE, 76538 LA MOJONERA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 800 M HACIA EL NOROESTE DE LA E, lon:-99.500925, lat:20.900317])</p>	<p>(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-27, contratista:ABRAHAM MUÑOZ ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:216716.03, importe_modificado:216716.03])</p> <p>(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:74.96])</p> <p>(2244716/ proyecto_ INICIO, 2244716/ proyecto_ INICIO, 2244716/ proyecto_ FIN)</p>	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs2: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs3: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12])
2023	3	QUE230302244724	Proyecto de inversión	217000	22	4	4	Queadero	<p>(ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:217000.0])</p> <p>CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO LOS LIRIOS - 131984</p>	Municipio de Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Transportes y vialidades	Sin identificar	131984	5	3	2	0	<p>(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:74.96, meta_modificada:74.96])</p> <p>(geo1: [cve_municipio:4, localidad:52, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS LIRIOS, 76538 MISIÓN DE MACON, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 780 M HACIA EL NO, lon:-99.509451, lat:20.885005])</p>	<p>(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-29, contratista:ABRAHAM MUÑOZ ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:216716.03, importe_modificado:216716.03])</p> <p>(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:74.96])</p> <p>(2244724/ proyecto_ INICIO, 2244724/ proyecto_ FIN)</p>	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs2: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs3: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs4: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12])
2023	3	QUE230302244320	Proyecto de inversión	152000	22	4	4	Queadero	<p>(ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152000.0, modificado:152000.0])</p> <p>AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE SANTIAGO CHARCO FRIO - 124661</p>	Municipio de Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Agua y saneamiento	Sin identificar	124661	5	5	5	0	<p>(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0])</p> <p>(geo1: [cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS BARRIO DE SANTIAGO CHARCO FRIO, 76536 BARRIO DE SANTIAGO (CHARCO FRIO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MARIANO ESCOBEDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-99.710778, lat:20.782461])</p>	<p>(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-34, contratista:IGNACIO ESTRADA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:151894.04, importe_modificado:151894.04])</p> <p>(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:130.0])</p> <p>(2243320/ proyecto_ INICIO, 2243320/ proyecto_ INICIO, 2243465/ proyecto_ INICIO)</p>	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación:Fecha de firma de contrato no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-11], obs2: [observación:Cantidad de fotos no coincide con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-11])
2023	3	QUE230302244365	Proyecto de inversión	720000	22	4	4	Queadero	<p>(ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0])</p> <p>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL 3A ETAPA CORRAL BLANCO - 125382</p>	Municipio de Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Transportes y vialidades	Sin identificar	125382	5	10	5	0	<p>(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.97, meta_modificada:767.97])</p> <p>(geo1: [cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CORRAL BLANCO, 76528 CORRAL BLANCO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA EST UBICADA A 90 M DE SUR DEL CENTRO DE, lon:-99.78873, lat:20.807523])</p>	<p>(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-13, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:719091.61, importe_modificado:719091.61])</p> <p>(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:767.97])</p> <p>(2243465/ proyecto_ INICIO, 2243465/ proyecto_ INICIO)</p>	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación:Fecha de firma de contrato no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12])

2023	3	QUEZ30302243492	Proyecto de inversión	800000	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0) }	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO 4A ETAPA EL RINCON - 125511	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cd. de Montes	Identificación	125511	5	12	8	0	0	1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.91, meta_modificada:921.91) }	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:56, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RINCON, 76510 EL RINCON, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EST OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 270 M AL NORTE DE LA IGLES. lon:-99.76292, lat:20.746892) }	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-09, contratista:CONSTRUCCIONES FLO GON RUIZ E HIJOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:799558.85, importe_modificado:799558.85) }	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0) }	(2243492/proyecto_INICIO, 2243492/proyecto_INICIO)	Sin observaciones	{obs1: (observación:Fecha de firma de contrato no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:Cantidad de fotos no coincide con anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12) }	
2023	3	QUEZ30302243505	Proyecto de inversión	700000	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0) }	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO EN CALLE DE ACCESO 3A ETAPA SAN JUAN DE LA ROSA - 125578	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cd. de Montes	Identificación	125578	7	13	7	0	0	1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.17, meta_modificada:643.17) }	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:101, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JUAN DE LA ROSA, 76525 SAN JUAN DE LA ROSA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EST OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 140 M, lon:-99.773971, lat:20.776613) }	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-61, contratista:ALBERTO JR VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:698346.63, importe_modificado:698346.63) }	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0) }	(2245505/proyecto_INICIO)	Sin observaciones	{obs1: (observación:Fecha de firma de contrato no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12) }	
2023	3	QUEZ30302243512	Proyecto de inversión	372800	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372800.0, modificado:372800.0) }	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO EN CALLE SAN JUAN 1A ETAPA CADEREYTA BARRIO SAN DIEGO - 125646	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cd. de Montes	Identificación	125646	5	6	4	0	0	1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.4, meta_modificada:385.4) }	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN DIEGO, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EST OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 M AL NORTE DEL, lon:-99.822437, lat:20.688673) }	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-19, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:371483.4, importe_modificado:371483.4) }	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0) }	(2245512/proyecto_INICIO, 2245512/proyecto_INICIO)	Sin observaciones	{obs1: (observación:Cantidad de fotos no coincide con anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12) }	
2023	3	QUEZ30302243581	Proyecto de inversión	53850	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53850.0, modificado:53850.0) }	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LOS RIOS - 138912	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cd. de Montes	Identificación	138912	5	3	3	0	0	1	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0) }	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:56, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA LOS RIOS, 76516 LOS RIOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALLE ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ EST OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CE, lon:-99.848411, lat:20.719955) }		{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0) }	(2245781/proyecto_INICIO)	Sin observaciones		
2023	3	QUEZ30302243366	Proyecto de inversión	200000	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0) }	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO HACIA PLANTA TRATADORA DE AGUA Y HIGUERILLAS - 124858	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	saneariamto	Municipio de Cd. de Montes	Identificación	124858	5	80	120	0	0	1	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:566.89, meta_modificada:566.89) }	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE AGUACATE RANCHERIA HIGUERILLAS, 76510 HIGUERILLAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE AGUACATE Y CALLE HIGUERA, CALLE NARANJO EST OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 M DEL NOROESTE DEL COBAQ EMSAD 7, lon:-99.765816, lat:20.920504) }	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-63, contratista:EDGAR VILLALVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1999649.56, importe_modificado:1999649.56) }	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0) }	(2243366/proyecto_INICIO, 2243366/proyecto_INICIO)	Sin observaciones	{obs1: (observación:Fecha de firma no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-11), obs2: (observación:No coincide con anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-11) }	
2023	3	QUEZ30302251176	Proyecto de inversión	300000	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0) }	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA XHODE - 169821	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cd. de Montes	Identificación	169821	5	6	4	0	0	1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.72, meta_modificada:291.72) }	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:155, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA XODHÉ, 76547 XODHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EST OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 M AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRI, lon:-99.625385, lat:20.604845) }	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-55, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:299933.23, importe_modificado:299933.23) }	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0) }	(2251176/proyecto_INICIO)	Sin observaciones	{obs1: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs3: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs4: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12) }	
2023	3	QUEZ30302251280	Proyecto de inversión	834500	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834500.0, modificado:834500.0) }	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO EN CALLE FRAY JUNIPERO SERRA 2A ETAPA LOS MARTINEZ - 170301	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cd. de Montes	Identificación	170301	5	20	10	10	0	0	1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.28, meta_modificada:698.28) }	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS MARTINEZ, 76540 EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE FRAY JUNIPERO SERRA Y CALLE HIDALGO, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES EST UBICADA A 50 M AL NOROESTE DE LA ESCUELA DE NIÑAS, lon:-99.712693, lat:20.65965) }	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-35, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:833938.29, importe_modificado:833938.29) }	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0) }	(2251280/proyecto_INICIO, 2251280/proyecto_INICIO)	Sin observaciones	{obs1: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs3: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs4: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12) }
2023	3	QUEZ30302245796	Proyecto de inversión	238650	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238650.0, modificado:238650.0) }	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SANTA BARBARA - 138989	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cd. de Montes	Identificación	138989	5	15	10	0	0	1	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0) }	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:104, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SANTA BARBARA, 76510 SANTA BARBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE VICTORIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA EST OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 400, lon:-99.7994, lat:20.747348) }		{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0) }	(2245796/proyecto_INICIO)	Sin observaciones		
2023	3	QUEZ30302245808	Proyecto de inversión	84650	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84650.0, modificado:84650.0) }	EQUIPAMIENTO DE SOLARES SAN MARTIN FLORIDA - 139094	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cd. de Montes	Identificación	139094	5	5	3	0	0	1	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0) }	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:102, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA SAN MARTIN FLORIDA, 76517 SAN MARTIN FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO PEREZ, CALLE S DE FEBRERO EST OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE, lon:-99.825311, lat:20.756801) }		{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0) }	(2245808/proyecto_INICIO)	Sin observaciones		





2023	3	QUEZ230302246325	Proyecto de inversión	202500	141920	21	4	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura de Montañas	Sin identificar	Municipio de Montañas	141920	5	7	5	0	0	1	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0])	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:56, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA), 76523 MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCU, lon:-99.642548, lat:20.899733])	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-44, contratista:ABRAHAM MUÑOZ ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:20277.48, importe_modificado:20277.48])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])	(2246326/ proyecto_INICIO)	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs2: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs3: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs4: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12])
2023	3	QUEZ230302246334	Proyecto de inversión	147000	141969	22	4	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	141969	5	4	0	0	0	1	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0])	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:377, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BARRERAS, 76528 BARRERAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DE, lon:-99.627672, lat:20.892597])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])	(2246334/ proyecto_INICIO) (2246337/ proyecto_PROCESO), (2246337/ proyecto_FIN, 2246337/ proyecto_INICIO)	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs2: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs3: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs4: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12])
2023	3	QUEZ230302246337	Proyecto de inversión	174750	141993	22	4	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	141993	5	6	5	0	0	1	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0])	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:232, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SIERRA ALTA (EL FISCAL), 76528 SIERRA ALTA (EL FISCAL), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BRECHA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-99.609024, lat:20.876588])	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-47, contratista:ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:174450.28, importe_modificado:174450.28])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:6.0])	(2246337/ proyecto_INICIO, 2246337/ proyecto_PROCESO, 2246337/ proyecto_FIN)	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs2: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs3: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs4: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12])
2023	3	QUEZ230302246342	Proyecto de inversión	147000	142024	22	4	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	142024	5	5	4	0	0	1	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0])	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:393, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS MESTAS, 76529 BARRERAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M, lon:-99.619629, lat:20.891543])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])	(2246342/ proyecto_INICIO)	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs2: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs3: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs4: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12])
2023	3	QUEZ230302246784	Proyecto de inversión	1514950	145174	22	4	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	145174	5	23	17	0	0	1	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:7095.7, meta_modificada:7095.7])	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:213, direccion:BOULEVARD DEL RIO RANCHERIA BELLA VISTA DEL RIO, 76545 BELLA VISTA DEL RIO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE BOULEVARD DEL RIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 M AL SURESTE DE, lon:-99.572704, lat:20.686833])	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-41, contratista:HOMERO NIETO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1514133.98, importe_modificado:1514133.98])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0])	(2246784/ proyecto_INICIO, 2246784/ proyecto_PROCESO, 2246784/ proyecto_INICIO)	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: [observación:Fecha de firma de contrato no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12])
2023	3	QUEZ230302245829	Proyecto de inversión	392650	139191	22	4	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	139191	5	25	15	0	0	1	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0])	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:131, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ZITUNI, 76516 ZITUNI, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 500 M DEL CENTRO D, lon: 99.829701, lat:20.713211])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])	(2245829/ proyecto_INICIO)	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs2: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs3: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs4: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12])
2023	3	QUEZ230302245862	Proyecto de inversión	84650	139335	22	4	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	139335	5	3	3	0	0	1	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0])	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE INGENIEROS BARRIO LOS LLANITOS, 76503 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE INGENIEROS Y CALLE ENFERMEROS, CALLE LICENCIADOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200 M DEL CENTRO DE, lon:-99.820484, lat:20.703313])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])	(2245862/ proyecto_INICIO)	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs2: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs3: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs4: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12])
2023	3	QUEZ230302246847	Proyecto de inversión	1001000	145550	22	4	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	145550	5	17	13	0	0	1	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:430.07, meta_modificada:430.07])	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CALLE CONCEPCION VEGA RAMIREZ RANCHERIA VIZARRÓN DE MONTES, 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CONCEPCION VEGA RAMIREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ROSALINO HERRERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-99.715675, lat:20.840396])	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-37, contratista:JUNIOR SALOMON GUTIERREZ OCCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1000743.96, importe_modificado:1000743.96])	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0])	(2246847/ proyecto_INICIO, 2246847/ proyecto_PROCESO, 2246847/ proyecto_INICIO)	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs2: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs3: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12], obs4: [observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12])

2023	3	QUEZ30302245882	Proyecto de inversión	161650	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161650.0, modificado:161650.0}}	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES BARRIO EL DEMIÑO - 139466	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	139466	5	10	7	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO EL DEMIÑO, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALCANFORES, CALLE CORREGIDORA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CENTRO DE LA LOCAL., lon:-99.827838, lat:20.688532}}	13-07-2023	16-08-2023	161650	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2245882/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución
2023	3	QUEZ30302245913	Proyecto de inversión	161650	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161650.0, modificado:161650.0}}	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES BARRIO LA MAGDALENA - 139690	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	139690	5	10	6	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO LA MAGDALENA, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PIÑON, CALLE FRESCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CENTRO DE LA LOCAL., lon:-99.830629, lat:20.682475}}	13-07-2023	16-08-2023	161650	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2245913/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	
2023	3	QUEZ30302245927	Proyecto de inversión	161650	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161650.0, modificado:161650.0}}	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES BOXASNI - 139760	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	139760	5	10	6	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE OAXACA RANCHERIA BOXASNI, 76515 BOXASNI, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE YUCATAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 300 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.847778, lat:20.671828}}	13-07-2023	16-08-2023	161650	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2245927/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución		
2023	3	QUEZ30302245951	Proyecto de inversión	161650	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161650.0, modificado:161650.0}}	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES FUENTES Y PUEBLO NUEVO - 139877	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	139877	5	10	6	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LUIS PASTEUR SEGUNDO RANCHERIA FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LUIS PASTEUR SEGUNDO Y CALLE BRUSELAS, CALLE CACTUS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN R., lon:-99.811212, lat:20.686605}}	13-07-2023	16-08-2023	161650	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2245951/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución		
2023	3	QUEZ30302242017	Proyecto de inversión	792000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:792000.0}}	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN DIEGO CABECERA MUNICIPAL - 77120	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	77120	5	8	7	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.24, meta_modificada:247.24}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN GASPAR, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ALFAREROS Y CALLE PRIVADA SAN DIEGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 M AL NORTE DE LA, lon:-99.82138, lat:20.689852}}	22-06-2023	21-07-2023	792000	79141.03	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-28, contratista:CONSTRUCCIONES REYNADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:791431.03, importe_modificado:791431.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2242017/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución		
2023	3	QUEZ30302242025	Proyecto de inversión	1029500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029500.0, modificado:1029500.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE PROGRESO 2A TAPA LOS VAZQUEZ 77388	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	77388	5	17	13	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.29, meta_modificada:532.29}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO RANCHERIA LOS VAZQUEZ, 76516 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE EL PROGRESO Y CALLE AVENIDA LA FUERTE, CALLE IGNACIO PEREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 M HACIA EL NOROESTE DE LA, lon:-99.829794, lat:20.701307}}	22-05-2023	22-08-2023	1029500	1029394.95	978052.21	978052.21	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-08, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1029294.85, importe_modificado:1029294.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.0}}	{2242025/ proyecto_ INICIO}, {2242025/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución		
2023	3	QUEZ30302246352	Proyecto de inversión	174750	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174750.0, modificado:174750.0}}	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L EL RANCHO VIEJO - 142087	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	142087	5	6	5	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:204, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA ADARGA, 76527 LA ADARGA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200M, lon:-99.608931, lat:20.853053}}	13-07-2023	16-08-2023	174750	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2246352/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución		
2023	3	QUEZ30302246361	Proyecto de inversión	147000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:147000.0}}	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 2500 L RANCHO VIEJO - 142115	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	142115	5	5	4	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:94, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHO VIEJO, 76534 RANCHO VIEJO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN RADIO DE 200M, lon:-99.551392, lat:20.842807}}	13-07-2023	16-08-2023	147000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2246361/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución		
2023	3	QUEZ30302242037	Proyecto de inversión	507000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507000.0, modificado:507000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPERADO EN CALLE MANUEL ACUÑA 2A ETAPA CENTRO, CADEREYTA DE MONTES - 77793	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cadereyta de Montes	Sin identificar	77793	5	26	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.24, meta_modificada:416.24}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHO VIEJO, 76534 RANCHO VIEJO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 M DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.829625, lat:20.687797}}	22-05-2023	22-09-2023	507000	506791.62	506791.62	506791.62	506791.62	506791.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-07, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:506754.5, importe_modificado:506754.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.0}}	{2242037/ proyecto_ INICIO}, {2242037/ proyecto_ INICIO}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución		

2023	3	1		200000	21	4		2		21	07	2023				1				2242058/ proyecto_INICIO, 2242058/ proyecto_PROCESO, 2242058/ proyecto_INICIO	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs3: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs4: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12))
2023	3	1		500000	22	4		2		22	07	2023				1				(2243747/ proyecto_INICIO) (meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	
2023	3	1		675000	22	4		2		22	07	2023				1				(2243771/ proyecto_INICIO, 2243771/ proyecto_PROCESO, 2243771/ proyecto_INICIO) (meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:210.0)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: (observación:Fecha de firma y fecha de conclusión no coinciden, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12))
2023	3	1		559150	22	4		2		22	07	2023				1				(2243796/ proyecto_INICIO, 2243796/ proyecto_PROCESO, 2243796/ proyecto_INICIO) (meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:180.0)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs3: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs4: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs5: (observación:Fecha de conclusión no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-19))
2023	3	1		59050	22	4		2		22	07	2023				1				(2246145/ proyecto_INICIO) (meta1: unidad_medida:Piezas, avance:0.0)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs3: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs4: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs5: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12))
2023	3	1		136150	22	4		2		22	07	2023				1				(2246176/ proyecto_INICIO) (meta1: unidad_medida:Piezas, avance:0.0)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs3: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs4: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs5: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12))
2023	3	1		288000	22	4		2		22	07	2023				1				(2246163/ proyecto_INICIO) (meta1: unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: (observación:Fecha de firma de contrato no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandrapereh, fecha:2023-10-19))



Year	Project ID	Project Name	Value	Category	Municipality	Status	Observations
2023	QUE230202223716	Proyecto de inversión	210000	Queretaro	Queretaro	En Ejecución	(223716/ proyecto_INICIO, 223716/ proyecto_FIN, 223716/ proyecto_PROCESO) Sin observaciones Validado avances
2023	QUE230202223724	Proyecto de inversión	200000	Queretaro	Queretaro	En Ejecución	(223724/ proyecto_INICIO, 223724/ proyecto_FIN, 223724/ proyecto_PROCESO) Sin observaciones Validado avances
2023	QUE230202223866	Proyecto de inversión	1200000	Queretaro	Queretaro	En Ejecución	(223866/ proyecto_INICIO, 223866/ proyecto_PROCESO) Sin observaciones Validado avances
2023	QUE230202220954	Proyecto de inversión	1628000	Queretaro	Queretaro	En Ejecución	(220954/ proyecto_INICIO) Sin observaciones Validado avances
2023	QUE230202223473	Proyecto de inversión	210000	Queretaro	Queretaro	En Ejecución	(223473/ proyecto_INICIO, 223473/ proyecto_PROCESO, 223473/ proyecto_FIN) Sin observaciones Validado avances
2023	QUE230202223737	Proyecto de inversión	200000	Queretaro	Queretaro	En Ejecución	(223737/ proyecto_INICIO, 223737/ proyecto_PROCESO, 223737/ proyecto_FIN) Sin observaciones Validado avances
2023	QUE230202223743	Proyecto de inversión	210000	Queretaro	Queretaro	En Ejecución	(223743/ proyecto_INICIO, 223743/ proyecto_PROCESO, 223743/ proyecto_FIN) Sin observaciones Validado avances



2023	3	QUEZ230302258074	Proyecto de inversión	220000	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), meta:220000.0, modificado:220000.0))	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE 2A ETAPA LA VERACRUZ - 212108	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	212108	5	15	15	0	0	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:124, direccion:CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA VERACRUZ, 76538 LA VERACRUZ, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 120 AL SUR DE LA SURDELEGACION, lon:-99.526683, lat:20.88906))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-101, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:219818.69, importe_modificado:219818.69))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:2258074/ proyecto_INICIO))	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: (observación:Fecha de firma de contrato no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-11))
2023	3	QUEZ230302258099	Proyecto de inversión	700000	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1A ETAPA VILLA NUEVA - 212323	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	212323	4	20	25	0	0	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:127, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA VILLA NUEVA, 76514 VILLA NUEVA, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INSURGENTES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 215 M HACIA EL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ, lon:-99.81503, lat:20.67136))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.6, meta_modificada:1063.6))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-89, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, monto:698989.29, importe_modificado:698989.29))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2258099/ proyecto_INICIO))	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs3: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs4: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12))
2023	3	QUEZ230302254317	Proyecto de inversión	307750	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307750.0, modificado:307750.0))	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO RANCHO DE GUADALUPE - 187402	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	187402	5	10	5	0	0	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:127, direccion:CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA GUADALUPE, 76534 RANCHO LOS ARTEAGA, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 M AL NORES, lon:-99.542471, lat:20.88868))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:114.38, meta_modificada:114.38))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-67, contratista:EDGAR VILLAVEDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:307373.46, importe_modificado:307373.46))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:2254317/ proyecto_INICIO))	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs3: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs4: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12))
2023	3	QUEZ230302253948	Proyecto de inversión	120000	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0))	CONSTRUCCION DE DEPOSITO VERTICAL DE AGUA ENTUBADA JABALI - 185418	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	185418	5	10	5	0	0	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NEPTUNO BARRIO FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE NEPTUNO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE SUSPRO A 145 M HACIA EL SUROESTE DE LA PRIMARIA, lon:-99.814064, lat:20.69114))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-68, contratista:ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:119922.02, importe_modificado:119922.02))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:2253948/ proyecto_INICIO))	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: (observación:Verificar momento contables, no coincide con anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-11), obs2: (observación:Cantidad de fotos no coincide con anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-11))
2023	3	QUEZ230302257414	Proyecto de inversión	200000	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0))	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES FUENTES Y PUEBLO NUEVO - 208666	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	208666	5	10	5	0	0	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE QUERETARO RANCHERIA BOXASNI, 76515 BOXASNI, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE TLAXCALA, CALLE VERACRUZ A 130 M HACIA EL NROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, lon:-99.845511, lat:20.672087))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:462.44, meta_modificada:462.44))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-102, contratista:ALBERTO JR. VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:597753.02, importe_modificado:597753.02))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:2257414/ proyecto_INICIO))	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: (observación:Link de contrato marca error, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12))
2023	3	QUEZ230302258187	Proyecto de inversión	600000	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0))	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE QUERETARO 1A ETAPA BOXASNI - 212869	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	212869	5	30	20	0	0	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:125, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA VIZARRÓN DE MONTES, 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE PEDRO ASENCIO, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 220 M HACIA EL OESTE DEL PREESCOLAR, lon:-99.725768, lat:20.822924))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.35, meta_modificada:592.35))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-113, contratista:HORACIO HERNANDEZ CASAN, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:539881.12, importe_modificado:539881.12))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2258187/ proyecto_INICIO))	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: (observación:Link de contrato marca error, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs3: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs4: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12))
2023	3	QUEZ230302258225	Proyecto de inversión	540000	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE JUAN ESCUTIA LA ETAPA PUEBLO NUEVO VIZARRON - 213083	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	213083	5	25	15	0	0	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:152, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BOYECITO, 76548 BOYECITO, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PREESCOLAR TAXAGUI, lon:-99.687103, lat:20.585485))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.64, meta_modificada:858.64))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-86, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:689238.39, importe_modificado:689238.39))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2258225/ proyecto_INICIO))	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs3: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs4: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12))
2023	3	QUEZ230302258248	Proyecto de inversión	690000	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE EN VARIAS CALLES BOYECITO - 213188	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	213188	5	25	15	0	0	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:124, direccion:CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA VERACRUZ, 76538 LA VERACRUZ, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 120 AL SUR DE LA SURDELEGACION, lon:-99.526683, lat:20.88906))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-101, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:219818.69, importe_modificado:219818.69))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:2258248/ proyecto_INICIO))	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	(obs1: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs2: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs3: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12), obs4: (observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12))

2023	3	QUEZ230302254050	Proyecto de inversión	460000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPACADO EN TERPETATE EN CALLE SIN NOMBRE DE SANTA BARBARA - 186040	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	186040	5	10	5	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.29, meta_modificada:507.29}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:58, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LLANITOS DE SANTA BARBARA, 76517 LLANITOS DE SANTA BARBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 10, lon:-99.850799, lat:20.705477}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-76, contratista:GILBERTO SERVANDO OLIVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:459252.42, importe_modificado:459252.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	
2023	3	QUEZ230302258270	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN TEPETATE EN CALLE SIN NOMBRE LA PUERTA - 213271	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	213271	5	15	10	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.01, meta_modificada:377.01}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PATHÉ, 76548 PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE A 200 M AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-99.730341, lat:20.630345}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-69, contratista:HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:444903.77, importe_modificado:444903.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución	
2023	3	QUEZ230302254081	Proyecto de inversión	445547.96	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445547.96, modificado:445500.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO EN VARIAS CALLES BARRIO LA CRUZ PATHÉ - 186201	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	186201	5	10	5	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.37, meta_modificada:367.37}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PATHÉ, 76548 PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA ESTA UBICADA A 700 M AL SUR DE LA IGLESIA DE PATHÉ, lon:-99.697933, lat:20.592922}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-69, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:444903.77, importe_modificado:444903.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{obs1: {observación:Verificar momentos contables, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Fecha de firma de contrato no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:Foto de etapa de Desarrollo se ve plebeada, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-11}}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución
2023	3	QUEZ230302258295	Proyecto de inversión	834500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834500.0, modificado:834500.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPACADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE 2A ETAPA LA NOPALERA - 213401	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	213401	5	25	15	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.59, meta_modificada:935.59}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:69, direccion:RANCHERIA LA NOPALERA, 76548 LA NOPALERA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 150M DEL PREECOLAR DE LA COMUNIDAD, lon:-99.702556, lat:20.646332}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-87, contratista:CONSTRUCCIONES FLO GON RUIZ E HIJOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:833818.95, importe_modificado:833818.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{obs1: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución
2023	3	QUEZ230302254099	Proyecto de inversión	700000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUCO EN CAMINO DE ACCESO 2A ETAPA SAN JOSE TEPOZAN - 186247	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	186247	5	25	10	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.75, meta_modificada:447.75}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:CALEON CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ TEROZÁN, 76539 CERRO BOLDUO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 370 M AL NORÉ, lon:-99.52052, lat:20.912405}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-111, contratista:VERONICA VIZCAINO VERD, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:699981.67, importe_modificado:699981.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{obs1: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución
2023	3	QUEZ230302261036	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE LA RINCONADA - 229910	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	229910	5	10	5	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.24, meta_modificada:442.24}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:134, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA RINCONADA, 76525 LA RINCONADA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 70 M HACIA EL SUR DEL PREECOLAR, lon:-99.743123, lat:20.770497}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-103, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:399751.14, importe_modificado:399751.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{obs1: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución
2023	3	QUEZ230302256827	Proyecto de inversión	274400	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274400.0, modificado:274400.0}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA NO CONVENCIONAL EL HORTELANO - 204905	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	204905	5	5	5	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:46, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL HORTELANO, 76534 EL HORTELANO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE ACC, lon:-99.500427, lat:20.815973}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-121, contratista:ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:273569.7, importe_modificado:273569.7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{obs1: {observación:Verificar momentos contables, Modificado no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:Nombre del proyecto no coincide con anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:Cantidad de fotos no coincide con anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:Fecha de firma no coincide, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-11}}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución
2023	3	QUEZ230302256859	Proyecto de inversión	274400	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274400.0, modificado:274400.0}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA NO CONVENCIONAL LAS JOYAS - 205131	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	205131	5	5	5	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:353, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS JOYAS, 76535 LAS JOYAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE A 200 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.486492, lat:20.863014}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-94, contratista:DANIELA GUADALUPE RIVERA AMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:273050.03, importe_modificado:273050.03}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{obs1: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs5: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con lo reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}}	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecución



2023	3	QUEZ230302261170	Proyecto de Inversión	300000	{(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE 2A ETAPA EL CHILAR - 230733	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	230733	5	10	5	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.35, meta_modificada:265.35})	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL CHILAR, 76548 EL CHILAR, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 260 M DE LA PRIMARIA, lon:-99.703162, lat:20.578174})	01-09-2023	22-12-2023	300000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})	{(2261170/ proyecto_ INICIO)}	Sin observaciones	[obs1: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con el reportado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con el reportado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con el reportado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con el reportado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}]	
2023	3	QUEZ230302256888	Proyecto de Inversión	274400	{(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274400.0, modificado:274400.0})	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA NO CONVENCIONAL RANCHO DE LA LUZ - 205522	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	205522	5	5	5	0	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0})	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:55, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA LUZ, 76513 LA LUZ (CARRIZALITO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 200 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.478707, lat:20.850312})	29-08-2023	22-09-2023	274400	273696.7	0	0	0	0	convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:273569.7, importe modificado:273569.7})	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-99, contratista:ANGEL HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:273569.7, importe modificado:273569.7})	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0})	{(2256888/ proyecto_ INICIO)}	Sin observaciones	[obs1: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con el reportado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con el reportado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con el reportado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con el reportado en el anexo , trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}]
2023	3	QUEZ230302256913	Proyecto de Inversión	168100	{(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168100.0, modificado:168100.0})	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA NO CONVENCIONAL EL TORNO - 205681	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	205681	3	3	3	0	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0})	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:343, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL TORNO, 76534 EL TORNO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, BRECHA CALLE SIN NOMBRE A 200 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.456423, lat:20.853027})	23-08-2023	22-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0})	{(2256913/ proyecto_ INICIO)}	Sin observaciones	[obs1: {observación:Verificar cantidad de fotos contra anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Verificar cantidad de fotos contra anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Verificar cantidad de fotos contra anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Verificar cantidad de fotos contra anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}]		
2023	3	QUEZ230302261202	Proyecto de Inversión	1000000	{(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO EN CALLE LAZARO CARDENAS 2A ETAPA LOS SANCHEZ - 230975	Queretaro	4	22	Cadereyta de Montes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Cadereyta de Montes	230975	30	20	0	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.99, meta_modificada:881.99})	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA DE LOS SANCHEZ, 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE INDEPENDENCIA A 650 M AL NOROESTE DE LA IGLE, lon:-99.708571, lat:20.698948})	01-09-2023	01-12-2023	1000000	999496.76	0	0	0	0	FLO GON RUIZ E HIJOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:999496.76, importe modificado:999496.76})	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-AD-FAISMUN-2023-115, contratista:CONSTRUCCIONES FLO GON RUIZ E HIJOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:999496.76, importe modificado:999496.76})	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})	{(2261202/ proyecto_ INICIO)}	Sin observaciones	[obs1: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con el reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con el reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con el reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Verificar información del contrato Verificar que la cantidad de fotos coincida con el reportado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:cassandraperezh, fecha:2023-10-12}]

**L.E. MIGUEL MARTÍNEZ PEÑALOZA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.**  
**RUBRICA**